

KREDITABRECHNUNG

| | | | |
|--|----------------------------|--------------|-------------------------------|
| Verpflichtungskredit | Sanierung Schulanlage | 1'125'000.00 | |
| | Zusatzkredit Heizung | 45'000.00 | |
| Objekt Total | - | 1'170'000.00 | |
| Beschlüsse | GV 17.11.2017 / 15.06.2018 | | |
| 1 Bruttoanlagekosten | | | |
| Ausgaben total gemäss Investitionsrechnung Konto | | | |
| Bau | 2017 | 2170.5040.01 | - |
| Bau | 2018 | 2170.5040.01 | 1'031'519.10 |
| | 2019 | 2170.5040.01 | 116'434.65 |
| Zuzüglich bezogene Vorsteuern inkl. | | | |
| Total Bruttoanlagekosten | | | Fr. 1'147'953.75 |
| 2 Kreditvergleich | | | |
| Verpflichtungskredit | | | Fr. 1'170'000.00 |
| Kreditunterschreitung | | | Fr. -22'046.25 |
| | | | -1.88% |
| 3 Einnahmen | | | |
| Einnahmen total gemäss Investitionsrechnung Konto | | 2170.6340.01 | |
| Pronovo AG Frick, Einmalvergütung kleine Photovoltaikanlagen | | | Fr. 13'999.90 |
| abz. Vorsteuerkürzung | | | |
| Total Einnahmen | | | Fr. 13'999.90 |
| 4 Nettoinvestition | | | |
| Bruttoanlagekosten ohne bezogene Vorsteuern | | | Fr. 1'147'953.75 |
| Total Einnahmen | | | Fr. 13'999.90 |
| Nettoinvestition | | | Fr. 1'133'953.85 |
| 5 Aktivierung | | | |
| Übertrag von Konto | 14070.01 | Anlagenummer | Bilanz Erfolgsrechnung Betrag |
| - Hochbauten | 1.10119 | | Fr. 1'133'953.85 |
| - Mobilien/ Sachanlagen | | | Fr. 0.00 |
| - Tiefbauten | | | |
| Total der Nettoinvestition: Umbuchung per 01.01.2020 | | | Fr. 1'133'953.85 |
| Das total der Nettoinvestition muss mit Ziffer 4 'Nettoinvestition' übereinstimmen | | | Fr. 0.00 |
| Hinweis: Die Nettoinvestition ist mit der Anlagebuchhaltung abzustimmen. | | | |
| 6 Erläuterungen | | | |

a) Gemeinderat

Bestätigung des Gemeinderates und der Finanzabteilung gemäss § 94a Abs. 3 GG

Der Gemeinderat und die Leiterin Finanzen bestätigen, dass

- alle buchungspflichtigen Geschäftsfälle, die das vorstehende Projekt bzw. den entsprechenden Verpflichtungskredit betreffen, in der Kreditabrechnung enthalten sind.
- dass das Projekt im Sinne des beschlossenen Verpflichtungskredites realisiert ist.
- dass Informationen zur Projektrealisierung sowie Begründungen zu Kreditabweichungen in den Erläuterungen zur Kreditabrechnung enthalten sind.

Birrhard, 03.02.2020

ABTEILUNG FINANZEN

Die Leiterin Finanzen:



Franziska Zehnder

NAMENS DES GEMEINDERATES

Frau Gemeindeamman:



Ursula Berger

Die Gemeindeschreiberin:



Jennifer -Steinlechner

b) Finanzkommission

Die Finanzkommission der Gemeinde Birrhard hat die vorliegende Kreditabrechnung geprüft und beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung.

Birrhard, 07.05.2020

FINANZKOMMISSION BIRRHARD

Der Präsident:



Thomas Strebel

Mitglied:



Patrik Marty

Mitglied:



Esther Erhart

c) Gemeindeversammlung

Die Gemeindeversammlung der Gemeinde Birrhard hat am

26.06.2020

die vorliegende Kreditabrechnung genehmigt.

Birrhard,
26.06.2020

NAMENS DES GEMEINDERATES

Frau Gemeindeamman:

Ursula Berger

Die Gemeindeschreiberin:

Jennifer Steinlechner



Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Birrhard

Sitzung vom 9. März 2020

116 940.4 Finanzwesen. Voranschläge, Gemeinderechnungen, Gemeindefinanzstatistik, Kreditabrechnungen, Finanzplan
Kreditabrechnung Renovation Schulhaus.

I

Die Einwohnergemeinde hat am 17.11.2017 einen Kredit über Fr. 1'125'000.00 für die Sanierung der Schulanlage genehmigt sowie am 15.06.2018 einen Zusatzkredit für den Ersatz der Heizung über Fr. 45'000.00.

Das Projekt wurde wie geplant realisiert. Das Schulhaus wurde einer kompletten Renovation unterzogen. Die Gebäudehülle wurde sanft renoviert, die Installationen erneuert und auf einen zeitgemässen Stand gebracht. Die alte Heizung wurde gemäss Antrag Zusatzkredit durch eine moderne Schnitzelheizung ersetzt.

Die Ausführungen des Architekten stehen noch aus. Die Kreditabrechnung liegt bereits wie folgt vor:

| Verpflichtungskredite | GV vom | Fr. | Fr. |
|--|------------|---------------------|---------------------|
| Sanierung Schulanlage | 17.11.2017 | 1'125'000.00 | |
| Sanierung Heizung | 15.06.2018 | 45'000.00 | 1'170'000.00 |
| Bau | 2018 | 1'031'519.10 | |
| Bau | 2019 | 116'434.65 | |
| Total Bruttoanlagekosten | | 1'147'953.75 | 1'147'953.75 |
| Kreditunterschreitung | | in Fr. | -22'046.25 |
| | | in % | -1.88 |
| Einmalvergütung kleine Photovoltaikanlagen | | | 13'999.90 |
| Nettoinvestitionen | | | 1'133'953.85 |

II Entscheid

1. Der Gemeinderat nimmt die vorliegende Kreditabrechnung zur Kenntnis.
2. Das Geschäft wird der Gemeindeversammlung vom 26.06.2020 zur Genehmigung unterbreitet.

Protokollauszug an:

- ⇒ Finanzkommission Birrhard, Herr Thomas Strebel, Föhrenweg 7, 5244 Birrhard
- ⇒ Frédéric Häusermann, Gemeinderat
- ⇒ Abteilung Finanzen
- ⇒ Akten Gemeindeversammlung
- ⇒ ad acta

Schulhaushaus: Erläuterungen zur Sanierung

Das Schulhaus Birrhard wurde anfangs der 80er Jahre erbaut. Auch wenn sich das Schulhaus in einem gut unterhaltenen Zustand zeigte, ging der Lauf der Zeit nicht spurlos an Bausubstanz und Installationen vorbei. Das Schulhaus sollte deshalb unter Aufrechterhaltung des Schulbetriebes einer umfassenden Renovation unterzogen werden.

Folgende Arbeiten wurden ausgeführt:

- . Diverse Abdichtungs- und Schutzarbeiten im Anschlussbereich der Fassade
- . Erneuerung der Dachuntersichten
- . Ersatz „blinder“ Gläser in der Turnhalle
- . Einbau elektrische Schliessanlage
- . Photovoltaikanlage
- . Erneuerung Elektroinstallation inkl. Beleuchtung
- . Erstellung einer zeitgemässen EDV Infrastruktur
- . Innere und äussere Malerarbeiten
- . Kleinere bauliche Anpassungen in den einzelnen Klassenzimmern
- . Neue Schnitzelheizung
- . Gesamterneuerung Garderoben und Duschen
- . Audioanlage Turnhalle
- . Turnhallenboden
- . Neue Zimmertüren
- . Umnutzung Kakteengarten

En fröndleche Gruess!
Stefan Schmid

baukünstler.ch

Roland Hüsler & Stefan Schmid . GmbH für Baukunst | Dipl. Architekten ETH SIA und Baubiologen | CH-5600 Lenzburg | 062 892 36 00

12.3.2020

| Überschrift | Beleg | Typ | Unternehmer | Betrag | Total Zahlungen | KV Original | KV aktuell | Vertrag |
|-------------|----------------------------------|-----|-------------------------------|-----------|-----------------|-------------|------------|-----------|
| BKP | Arbeitsgattung | | | | | | | |
| 1 . | Vorbereitungsarbeiten | | | | | | | |
| 12 . | Sicherungen, Provisorien | | | | 430.80 | | | |
| 122. | Provisorien | 048 | ZA | 430.80 | 430.80 | | | |
| | Total 1 | | | | | | | |
| 2 . | Gebäude | | | | | | | |
| 21 . | Rohbau 1 | | | | | | | |
| 211. | Baumeisterarbeiten | | | | | | | |
| 211.1 | Gerüstungen | 045 | ZA | 15'951.75 | 15'951.75 | 15'000.00 | 15'000.00 | 13'446.55 |
| 211.2 | Allgemeine Baumeisterarbeiten | | Obrist Gerüste GmbH, Lenzburg | 14'000.00 | | 45'000.00 | 59'000.00 | |
| | KVM | | | | | | | |
| | | 019 | ZA | 1'684.35 | 1'684.35 | | | |
| | | 058 | ZA | 3'083.85 | 3'380.05 | | | |
| | | 083 | ZA | 296.20 | | | | |
| | | | Treier AG, Schinznach Dorf | 12'000.00 | 75'730.40 | | | 54'268.95 |
| | | 012 | ZA | 25'500.00 | | | | |
| | | 027 | ZA | 430.40 | | | | |
| | | 062 | ZA | 16'300.00 | | | | |
| | | 106 | ZA | 15'500.00 | | | | |
| | | 111 | ZA | 6'000.00 | | | | |
| 22 . | Rohbau 2 | | | | | | | |
| 221. | Fenster | | Ziltener AG, Aarau | 27'541.90 | 37'228.45 | 34'000.00 | 34'000.00 | 30'571.50 |
| | | 091 | ZA | 9'686.55 | | | | |
| | | 092 | ZA | | | | | |
| 224. | Spengler- und Dachdeckerarbeiten | | Friederich GmbH, Schafisheim | 798.70 | 17'776.30 | 64'000.00 | 64'000.00 | 24'405.40 |
| | | 006 | ZA | 707.00 | | | | |
| | | 007 | ZA | 13'088.40 | | | | |
| | | 042 | ZA | 3'182.20 | | | | |
| | | 068 | ZA | | | | | |

| Überschrift | Beleg | Typ | Unternehmer | Betrag | Total Zahlungen | KV Original | KV aktuell | Vertrag |
|-------------|-------|-----|---|-----------|-----------------|-------------|------------|------------|
| BKP | | | | | | | | |
| | 016 | ZA | Peterhans Flachdachbau, Möriken | 10'000.00 | 31'127.25 | | | 31'265.65 |
| | 028 | ZA | | 10'526.35 | | | | |
| | 060 | ZA | | 1'255.25 | | | | |
| | 103 | ZA | | 9'345.65 | | | | |
| 225. | | | Isotech Aargau AG, Hunzenschwil | | 3'800.85 | | | |
| | 054 | ZA | | 2'780.40 | | | | |
| | 095 | ZA | | 1'020.45 | | | | |
| 228. | | | Rolsa Storen GmbH, Birrhard | | 1'900.00 | 3'000.00 | 3'000.00 | 1'349.30 |
| | 044 | ZA | | 1'900.00 | | | | |
| 23. | | | | | | | | |
| 230. | | | AEW ENERGIE AG, Lenzburg | 521.75 | 521.75 | 237'000.00 | 237'000.00 | |
| | 051 | ZA | | 521.75 | | | | |
| | 031 | ZA | Bracolux Leuchten AG, Zufikon | 25'062.80 | 63'262.90 | | | |
| | 037 | ZA | | 36'524.40 | | | | |
| | 070 | ZA | | 717.65 | | | | |
| | 093 | ZA | | 958.05 | | | | |
| | 094 | ZA | Jost Elektro AG Brugg, Brugg | 802.65 | 802.65 | | | |
| | 017 | ZA | kabeltechnik swiss ag, Schinznach Dorf | 16'095.35 | 53'651.15 | | | 40'251.15 |
| | 039 | ZA | | 16'095.35 | | | | |
| | 059 | ZA | <i>Abc. Seber 207</i> L + W AG, Hausen | 21'460.45 | | | | |
| | 018 | ZA | | 60'000.00 | 133'420.20 | | | 172'872.95 |
| | 049 | ZA | | 35'000.00 | | | | |
| | 078 | ZA | | 31'182.45 | | | | |
| | 079 | ZA | | 2'136.55 | | | | |
| | 100 | ZA | | 584.55 | | | | |
| | 105 | ZA | | 4'516.65 | | | | |
| | 081 | ZA | Tschachtli AG, Wohlen | 16'299.25 | 16'299.25 | | | |

| Überschrift | | Unternehmer | | Betrag | Total Zahlungen | KV Original | KV aktuell | Vertrag |
|-------------|----------------------------|-------------|-----|-----------|-----------------|-------------|------------|------------|
| BKP | Arbeitsgattung | Beleg | Typ | | | | | |
| 24. | Heizungs-, Lüftungsanlagen | | | 45'000.00 | | 59'000.00 | 111'000.00 | |
| 240. | Heizungsinstallation | | KVM | 7'000.00 | | | | |
| | | | KVM | | 1'615.35 | | | |
| | | 056 | ZA | 1'615.35 | | | | |
| | | | | | 3'693.40 | | | |
| | | 069 | ZA | 3'693.40 | | | | |
| | | | | | 85'871.85 | | | 85'000.00 |
| | | 030 | ZA | 62'000.00 | | | | |
| | | 067 | ZA | 23'871.85 | | | | |
| 25. | Sanitäranlagen | | | | | | | |
| 250. | Sanitärinstallation | | | | 131'298.85 | 169'000.00 | 169'000.00 | 137'002.90 |
| | | 011 | ZA | 15'000.00 | | | | |
| | | 024 | ZA | 40'000.00 | | | | |
| | | 050 | ZA | 60'000.00 | | | | |
| | | 072 | ZA | 16'110.80 | | | | |
| | | 102 | ZA | 188.05 | | | | |
| | | 032 | ZA | 20'202.35 | 20'202.35 | | | 20'202.35 |
| 27. | Ausbau 1 | | | | | | | |
| 271. | Gipserarbeiten | | | | | | | |
| | | 043 | ZA | 10'947.85 | | 13'000.00 | 13'000.00 | 9'705.60 |
| | | 061 | ZA | 449.20 | 11'855.40 | | | |
| | | 075 | ZA | 458.35 | | | | |
| 272. | Metallbauarbeiten | | | | | | | |
| | | | | | 5'847.05 | | | |
| | | 055 | ZA | 1'637.05 | | | | |
| | | 084 | ZA | 1'716.75 | | | | |
| | | 104 | ZA | 2'493.25 | | | | |
| | | | | | 83.80 | | | |
| | | 085 | ZA | 83.80 | | | | |

| Überschrift | Beleg | Typ | Unternehmer | Betrag | Total Zahlungen | KV Original | KV aktuell | Vertrag |
|-------------------------|-------|-----|------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|------------|
| BKP Arbeitsgattung | | | | | | | | |
| 273. Schreinerarbeiten | 008 | KVM | SchreinerREY GmbH, Schöffland | 20'000.00 | 117'961.95 | 92'000.00 | 112'000.00 | 115'122.50 |
| | 022 | ZA | | 7'364.60 | | | | |
| | 023 | ZA | | 57'081.00 | | | | |
| | 026 | ZA | | 12'924.00 | | | | |
| | 033 | ZA | | 6'880.40 | | | | |
| | 034 | ZA | | 20'095.55 | | | | |
| | 073 | ZA | | 11'287.65 | | | | |
| | 096 | ZA | | 1'691.70 | | | | |
| | | | | 637.05 | | | | |
| 28. Ausbau 2 | | | | | | | | |
| 281. Bodenbeläge | 035 | ZA | Biland Markus AG, Birmenstorf AG | 12'243.70 | 12'800.00 | 14'000.00 | 14'000.00 | 11'210.30 |
| | 108 | ZA | | 556.30 | | | | |
| 282. Wandbeläge Platten | | | | -14'000.00 | | | | |
| | 005 | ZA | AaTest Romer GmbH, Lenzburg | 86.15 | 86.15 | | | |
| | 012 | ZA | Schäpper Plattenbeläge, Riniken | 15'000.00 | 34'621.75 | | | 21'858.05 |
| | 071 | ZA | | 19'621.75 | | | | |
| 285. Malerarbeiten | | | | | | | | |
| | 021 | ZA | Meier Schmocker AG, Dättwil AG | 5'385.00 | 51'407.40 | 88'000.00 | 88'000.00 | 57'551.70 |
| | 029 | ZA | | 26'925.00 | | | | |
| | 040 | ZA | | 16'155.00 | | | | |
| | 074 | ZA | | 2'942.40 | | | | |
| 287. Baureinigung | | | | | | | | |
| | 046 | ZA | Evelyne und Rebecca Vögeli, Etzwil | 603.75 | 2'625.00 | 10'000.00 | 10'000.00 | |
| | 047 | ZA | | 2'021.25 | | | | |
| | 057 | ZA | Fisbo AG, Birrhard | 18'486.70 | 18'486.70 | | | |

| Überschrift | Arbeitsgattung | Beleg | Typ | Unternehmer | Betrag | Total Zahlungen | KV Original | KV aktuell | Vertrag |
|-------------|------------------|-------|-----|---|-----------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 29 . | Honorare | | | | | | | | |
| 291. | Architekten | | | Geissberger, Lenzburg | | 54'904.90 | | | |
| | | 003 | ZA | | 5'904.90 | | | | |
| | | 009 | ZA | | 7'000.00 | | | | |
| | | 013 | ZA | | 10'000.00 | | | | |
| | | 038 | ZA | | 20'000.00 | | | | |
| | | 080 | ZA | | 8'000.00 | | | | |
| | | 107 | ZA | | 4'000.00 | | | | |
| | | | | Roland Hüsser & Stefan Schmid, Lenzburg | | 45'595.10 | 92'000.00 | 95'000.00 | 92'000.00 |
| | | | KVM | | | | | | |
| | | 002 | ZA | | 3'000.00 | | | | |
| | | 004 | ZA | | 11'340.00 | | | | |
| | | 014 | ZA | | 8'000.00 | | | | |
| | | 041 | ZA | | 6'000.00 | | | | |
| | | 076 | ZA | | 5'000.00 | | | | |
| | | 109 | ZA | | 13'755.10 | | | | |
| | | | | | 1'500.00 | | | | |
| 293. | Elektroingenieur | | | P. Keller + Partner AG, Baden | | 29'626.50 | 33'000.00 | 33'000.00 | 29'700.00 |
| | | 001 | ZA | | 3'240.00 | | | | |
| | | 010 | ZA | | 8'616.00 | | | | |
| | | 052 | ZA | | 12'924.00 | | | | |
| | | 077 | ZA | | 4'846.50 | | | | |
| Total 2 | | | | | | 1'085'120.80 | 1'009'000.00 | 1'084'000.00 | 947'784.85 |

| Überschrift | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------|-----|---|----------|-----------------|-------------|------------|---------|
| BKP | Arbeitsgattung | Beleg | Typ | Unternehmer | Betrag | Total Zahlungen | KV Original | KV aktuell | Vertrag |
| 5 . | Baunebenkosten | | | | | | | | |
| | | 025 | ZA | AGV Aargauische Gebäudeversicherung, Aarau | 277.95 | 277.95 | 11'000.00 | 11'000.00 | |
| | | 020 | ZA | AXA Hauptsitz, Winterthur | 2'735.25 | 2'970.45 | | | |
| | | 099 | ZA | | 235.20 | | | | |
| | | 036 | ZA | Brandschutzbeauftragter Kaminfeger, Feuerungskont | 188.20 | 458.80 | | | |
| | | 066 | ZA | | 270.60 | | | | |
| | | 053 | ZA | P. Keller + Partner AG, Baden | 1'851.90 | 1'851.90 | | | |
| | Total 5 | | | | | 5'559.10 | 11'000.00 | 11'000.00 | |

| Überschrift | Beleg | Typ | Unternehmer | Betrag | Total Zahlungen | KV Original | KV aktuell | Vertrag |
|--------------------|-------|-----|------------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| BKP Arbeitsgattung | | | | | | | | |
| 7 . Reserve | | | | | | | | |
| | | KVM | | -23'000.00 | | 105'000.00 | 75'000.00 | |
| | | KVM | | -7'000.00 | | | | |
| | 087 | ZA | Allenspach & Gut AG, Scherz | 15'140.15 | 15'140.15 | | | |
| | 089 | ZA | DAW Schweiz AG, Brugg | 119.35 | 119.35 | | | |
| | 064 | ZA | Fédéric Häusermann, Birrhard | 2'157.00 | 2'347.00 | | | |
| | 088 | ZA | | 190.00 | | | | |
| | 065 | ZA | Gemeinde Birrhard, Birrhard | 544.00 | 544.00 | | | |
| | 086 | ZA | Jost Elektro AG Brugg, Brugg | 5'923.90 | 5'923.90 | | | |
| | 097 | ZA | Martin Ort, Suhr | 3'498.10 | 3'498.10 | | | |
| | 101 | ZA | Metallbau Huser AG, Birrhard | 9'994.55 | 9'994.55 | | | |
| | 098 | ZA | Silisport AG, Andelfingen | 901.00 | 15'308.45 | | | |
| | 110 | ZA | | 1'545.20 | | | | |
| | 112 | ZA | | 11'647.40 | | | | |
| | 113 | ZA | | 1'214.85 | | | | |
| | 090 | ZA | Thomas Collavo, Birrhard | 279.45 | 279.45 | | | |
| | 114 | ZA | Wahli W. AG, Bern | 1'787.80 | 1'787.80 | | | |
| | 082 | ZA | Weber Solutions AG, Wildegg | 1'899.30 | 1'899.30 | | | |
| Total 7 | | | | | 56'842.05 | 105'000.00 | 75'000.00 | |
| Gesamttotal | | | | | 1'147'952.75 | 1'125'000.00 | 1'170'000.00 | 947'784.85 |